



ประกาศเทศบาลตำบลโพนงาม
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลโพนงาม

ด้วย เทศบาลตำบลโพนงาม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นแผนในการบริหารงานราชการของเทศบาลตำบลโพนงาม และตามข้อ ๒๙ (๓) ของระเบียบดังกล่าว กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เทศบาลตำบลโพนงาม จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลโพนงาม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลโพนงาม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอุตร แก่นจันทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพนงาม



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลโพนงาม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลโพนงาม
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพรงาม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพรงาม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพรงาม

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพหนองม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลโพหนองม

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง	โครงการตาม เทศบัญญัติ	โครงการที่ ดำเนินการ	ร้อยละ ของโครงการ	งบประมาณที่ ตั้งจ่าย	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย							
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานคชชและชุมชน	14	13	92.86	6,480,200.00	6,304,521.11	97.29	กองช่าง
รวม	14	13	92.86	6,480,200.00	6,304,521.11	97.29	
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย							
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย							
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม							
1. แผนงานการศึกษา	11	10	90.91	5,587,830.00	5,281,978.84	94.53	กองการศึกษา
2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและสันติภาพ	5	5	100.00	618,000.00	603,797.00	97.70	กองการศึกษา
3. แผนงานสาธารณสุข	8	5	62.50	960,000.00	892,806.00	93.00	สำนักปลัด
4. แผนงานรักษาความสงบภายใน	10	6	60.00	235,000.00	73,700.00	31.36	สำนักปลัด
5. แผนงานงบกลาง	11	7	63.64	17,017,490.00	15,660,589.00	92.03	สำนักปลัด
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	3	100.00	90,000.00	85,292.00	94.77	สำนักปลัด
รวม	48	36	75.00	24,508,320.00	22,598,162.84	503.39	

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง	โครงการตาม เทศบัญญัติ	โครงการที่ ดำเนินการ	ร้อยละ ของโครงการ	งบประมาณที่ ตั้งจ่าย	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองปทุมธานี							
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม							
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	1	50.00	20,000.00	9,990.00	49.95	สำนักปลัด
รวม	2	1	50.00	20,000.00	9,990.00	49.95	
ค. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองนากอยู่ทันสมัย							
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น							
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการบ้านเมืองที่ดี							
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	0	0.00	20,000.00	-	0.00	สำนักปลัด
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	5	71.43	133,000.00	55,000.00	41.35	สำนักปลัด
รวม	9	5	71.43	153,000.00	55,000.00	41.35	
รวมทั้งสิ้น	59	42	71.19	31,161,520.00	28,967,673.95	92.96	

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองอยู่ทันสมัย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาต้นโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาของเทศบาลตำบลโพนงามที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างโคมเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลโพนงาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง โคมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลโพนงาม ปริมาณงานกว้าง 20 ม. ยาว 40 ม. ไม่รวมเวทีและห้องน้ำ	2,931,200	ม.ค.-ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,847,000	ผูกพัน
2	โครงการก่อสร้างศาลประชาคม บ้านหนองยาว ม.2	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการต่อเติม ศาลาประชาคม บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ปริมาณงานกว้าง 7.92 ม. ยาว 12.00 ม. หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 95.04 ตร.ม.	114,800	เม.ย.-ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	114,000	ผูกพัน
3	โครงการก่อสร้างถนนคสล บ้านหนองยาว ม.10 - บ้านโนนหนองคำ ม.6	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคสล บ้านหนองยาว ม.10- บ้านโนนหนองคำ ม.6 ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 194.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 776.00 ตร.ม.	477,400	เม.ย.-ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	476,000	ผูกพัน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เส้นบ้านนายคำแสง พระเย็น-สามแยกสุรชัย ศิริบุญรัมย์ บ้านโพนงาม ม.1	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เส้นบ้านนายคำแสง พระเย็น-สามแยก บ้านนายสุรชัย ศิริบุญรัมย์ บ้านโพนงาม ม.1 ปริมาณงานกว้าง 4 ม. ยาว 177.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ตลอดไม่น้อยกว่า 288 ตร.ม. (หักพื้นที่ป่าดงเดิม)	382,200	เม.ย.-ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	381,000	ผูกพัน
5	โครงการขยายแหล่งจากแยกศาลาประชาคม ม.13ถึงบ่อเฉลิมพระเกียรติ บ้านโพนงาม ม.1	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการขยายแหล่งจากแยกศาลาประชาคม ม.13 ถึง บ่อเฉลิมพระเกียรติ บ้านโพนงาม ม.1 ปริมาณผิวจราจรกว้าง 1.20 ม. ยาว 255 ม. ทน 0.12 ม. หรือมีพื้นที่ตลอดไม่น้อยกว่า 380.00 ตร.ม.	161,100	เม.ย.-ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	158,000	ผูกพัน
6	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเส้นบ้านนายทองแดง บุญซืด-บ้านนายบุญธรรม เครื่องแสง บ้านหนองยาว ม.10	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเส้นบ้านนายทองแดง บุญซืด-บ้านนายบุญธรรม เครื่องแสง บ้านหนองยาว ม.10 ปริมาณงานท่อคอนกรีตเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 180 ฟุต. บ่อพักคอนกรีต. จำนวน 14 บ่อ หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 194 ม.	343,800	เม.ย.-ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	342,000	ผูกพัน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
7	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เส้นแยกศาลาประชาคม ม.5-บ้านนาย ไมตรี วงศ์ศรี บ้านฝั่งสอง ม.5	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เส้นแยกศาลาประชาคม ม.5-บ้านนาย ไมตรี วงศ์ศรี บ้านฝั่งสอง ม.5 ปริมาณงานท่อคดลเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 78 ท่อน บ่อพักคดล.จำนวน 7 บ่อ หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 85 ม.	139,200	ม.ย.-ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	138,000	ผูกพัน
8	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เส้นบ้านวิเศษพรหม เจ้าสีทา -บ้านนาย ทองแดง ทองรงค์ (2ฝั่ง) นายประจักษ์ ทองพันธ์-บ้านนายวงศ์ อวอง บ้านโนนสว่าง ม.11	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตาม โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเส้นบ้าน นายสุพรรณ เจ้าสีทา-บ้านนายทองแดง ทองรงค์ (2ฝั่ง) นายประจักษ์ ทองพันธ์-บ้านนายวงศ์ อวอง บ้านโนนสว่าง ม.11 ปริมาณงานท่อคดลเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 109 ท่อน บ่อพักคดล.จำนวน 9 บ่อ หรือมีระยะทางไม่น้อยกว่า 118 ม.	196,700	ม.ย.-ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	196,000	ผูกพัน
9	โครงการปรับปรุงถนนคดลเส้นหลังร. นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ บ้านอุดมพัฒนา ม.4	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตาม โครงการปรับปรุงถนนคดลเส้นหลังร. นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ บ้านอุดมพัฒนา ม.4 ปริมาณงานกว้าง 4 ม. ยาว 212 ม. หนา 5 ซม. หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 848 ตร.ม.	354,600	ม.ย.-ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	353,000	ผูกพัน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
10	โครงการปรับปรุงถนนคสลข้าง ศาลาประชาคม-บ้านนายทวี ศรีทวก บ.คำสมบูรณ ม.7	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ ปรับปรุงถนนคสลข้าง ศาลาประชาคม-บ้านนายทวี ศรีทวก บ.คำสมบูรณ ม.7 ปริมาณงานกว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. หนา 5 ซม หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.	417,600	เม.ย.-ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	415,000	ผูกพัน
11	โครงการปรับปรุงถนนคสลเส้นบ้าน นางเบรียว กุมภีโล-สามแยกรอยต่อ ม.3 ม.11	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ ปรับปรุงถนนคสลเส้นบ้าน นางเบรียว กุมภีโล-สามแยกรอยต่อ ม.3 ม.11 ปริมาณงานกว้าง 4 ม. ยาว 180 ม. หนา 5 ซม หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.	301,600	เม.ย.-ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	300,500	ผูกพัน
12	โครงการขุดลอกคูคลองก่อสร้าง (ค่าK)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ ขุดลอกคูคลองก่อสร้าง (ค่าK) สัญญาแบบ ปรับค่าได้	60,000	เม.ย.-ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
13	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า แรงสูงเส้นทองเซี้ยว บ้านราษฎร์พัฒนา ม.8	300,000	เม.ย.-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	299,036	
14	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า แรงสูงจากบ้านนายสมบุญรณ ทองอ่อน- ร่องกล้าดวน บ้านหนองยาว ม.9	300,000	เม.ย.-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	284,985	
รวมแผนงานและแผนงานอุดหนุนโครงการและโครงการใช้เ			6,480,200			6,304,521.11	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1			6,480,200			6,304,521.11	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองอยู่ทันสมัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์พัฒนาของเทศบาลตำบลโพธารามที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโพธาราม (อำเภอทรงคนอง)	เพื่อจ่ายค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในตำบลโพธาราม จำนวน 3 แห่ง	2,697,200	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	2,641,400	
2	ค่าอาหารเสริม (นม)	-ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กในพื้นที่ตำบลโพธาราม และโรงเรียนในพื้นที่ตำบลโพธาราม	1,502,950	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	1,373,709.84	
3	ค่าการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ค่าการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	222,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	214,812	
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	160,400	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	80,192	
5	ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ค่าอาหารกลางวัน	820,300	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	797,505	
6	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	90,000	ม.ค.-67	ดำเนินการแล้ว	89,815	
7	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลโพธาราม	30,000	ก.พ 67	ดำเนินการแล้ว	30,000	
8	โครงการส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชน	15,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	14,575	
9	โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรม วันเยาวชนแห่งชาติ	10,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	9,975	
10	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	30,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	29,995	
11	โครงการสถานเด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสถานเด็กและเยาวชน	10,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
		รวมแผนงานการศึกษา	5,587,850			5,281,978.84	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์พัฒนาของเทศบาลตำบลโพนงามที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนตำบลโพนงาม	-ค่าดำเนินการตามโครงการจัดการแข่งขัน กีฬายาวชนและประชาชนตำบลโพนงาม	198,000	ม.ค.-มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว	196,601	
2	โครงการจ้างงานประเพณีแม่เทียน เข้าพรรษาศาตบัลโพนงาม	-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแม่เทียน เข้าพรรษาศาตบัลโพนงาม	140,000	ก.ค.-67	ดำเนินการแล้ว	139,790	
3	โครงการวันสงกรานต์และวัน ผู้สูงอายุ	-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันสงกรานต์ และผู้สูงอายุ	50,000	เม.ย.-67	ดำเนินการแล้ว	37,475	
4	โครงการจัดงานประเพณีงาน ลอยกระทง	-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงาน วันลอยกระทง	150,000	พ.ย.-67	ดำเนินการแล้ว	149,931	
5	อุดหนุนพัฒนาเมืองเดชอุดมโครงการจัดทำ ต้นเทียนเพื่อสืบรักษาวงบประเพณี แม่เทียนเข้าพรรษจังหวัด	-ค่าใช้จ่ายในการจัดทำต้นเทียนพรรษา ของอำเภอเดชอุดมเพื่อส่งเข้าประกวดใน งานแม่เทียนพรรษจังหวัดอุบล ราชธานี	80,000	ต.ค 66.ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	80,000	
		รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและสันทนาการ	618,000			603,797	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์พัฒนาของเทศบาลตำบลโพธารามที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน เช่นค่าจ้างพนักงานหน่วยชีพ ค่าน้ำมัน ค่าเวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	650,000	ต.ค 66.ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	618,036	
2	อุดหนุนหมู่บ้านในด้านโภชนาการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนหมู่บ้านในด้านโภชนาการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	260,000	ก.ย.-67	ดำเนินการแล้ว	260,000	
3	อุดหนุนปศุสัตว์อำเภอเตาปูน	เพื่อเป็นค่าดำเนินการสำหรับเปลี่ยนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	20,000	มี.ค.-เม.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการคุมกำเนิดสุนัขและแมว	จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว	10,000	มี.ค.-เม.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
5	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครกก่อนวันอันตราย	จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครกก่อนวันอันตราย	5,000	มี.ค.-เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว	5,000	
6	โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหการผลิตยาสูบและการจำหน่ายยาสูบ	จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหการผลิตยาสูบและการจำหน่ายยาสูบ	5,000	มี.ค.-เม.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
7	โครงการบริหารจัดการระบบถังขยะเปียกในครัวเรือน	จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการระบบถังขยะเปียกในครัวเรือน	5,000	มี.ค.-เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว	5,000	
8	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในชุมชน	จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในชุมชน	5,000	มี.ค.-เม.ย.67	ดำเนินการแล้ว	4,770	
รวมแผนงานสาธารณสุข			960,000			892,806	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์พัฒนาของเทศบาลตำบลโพธารามที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลการพัฒนาระบบสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ	10,000	มี.ค.-ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ		
2	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูหาอุปติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูหาอุปติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	15,000	ธ.ค.66-มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว	5,100	
3	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูหาอุปติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์	-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูหาอุปติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์	15,000	เม.ย.-67	ดำเนินการแล้ว	5,100	
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	- ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	100,000	ค.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	5,700	
5	โครงการฝึกอบรมซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	25,000	ก.ค.-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	24,315	
6	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดม	-เป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดม ตามโครงการป้องกันแก้ไขยาเสพติด	25,000	ต.ค.66-มี.ค.67	ดำเนินการแล้ว	25,000	
7	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี	-เป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี	15,000	มี.ค.-มิ.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
8	โครงการรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	10,000	เม.ย.-67	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
9	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหล่งน้ำสาธารณะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหล่งน้ำสาธารณะ	10,000	ม.ค.-พ.ค.67	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
10	โครงการรณรงค์วันยาเสพติดโลก	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการรณรงค์วันยาเสพติดโลก	10,000	มิ.ย.-67	ดำเนินการแล้ว	8,485	
		รวมแผนงานการริ่ชษาความสงภายใน	235,000			73,700	

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์พัฒนาของเทศบาลตำบลโพธารามที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุตำบลโพธาราม 12 เดือน	12,415,200	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	11,673,100	
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการภายในตำบลโพธารามจำนวน 12 เดือน	2,822,400	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	2,622,200	
3	เบี้ยยังชีพผู้เฒ่า	-จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการภายในตำบลโพธาราม	72,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	60,000	
4	สาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากภัยธรรมชาติ	295,180	ต.ค.66-ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ		
5	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	180,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	180,000	
6	สมทบกองทุนเงินทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโพธาราม	12,650	ธ.ค.-66	ดำเนินการแล้ว	6,097	
7	เงินสมทบกองทุนบ้านเหน็บบ้านญ่า	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ้านเหน็บบ้านญ่าข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข)	841,490	ต.ค.66-ธ.ค.66	ดำเนินการแล้ว	841,490	
8	ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล	42,560	ต.ค.66-ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
9	กองทุนประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นค่ากองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธาราม	316,010	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	277,702	
10	เงินช่วยเหลือ	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าทำศพกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ	10,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
11	เงินช่วยเหลือ	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าทำศพกรณีพนักงานจ้างถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ	10,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
รวมแผนงานงบกลาง			17,017,490			15,660,589	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัย
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 ยุทธศาสตร์พัฒนาของเทศบาลตำบลโพธารามที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	ค่าซ่อมแซมบ้านเกิดให้ องค์กรฯ	ค่าซ่อมแซมบ้านเกิดให้องค์กรฯ	60,000	มี.ค.-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	58,412	
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนยกร เรียนรู้กลุ่มอาชีพวิสาหกิจ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนยกร เรียนรู้กลุ่มอาชีพวิสาหกิจ	20,000	มี.ค.-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	17,180	
3	โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวใน ชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวในชุมชน	10,000	มี.ค.-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	9,700	
		รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	90,000			85,292	
		รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	24,508,320			22,598,163	

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองอย่างทันสมัย
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์พัฒนาของเทศบาลตำบลโพธารามที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติท้องถิ่น สร้างป่า รักษาป่า	จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาป่า"	10,000	มี.ค.-ธ.ค.67	ดำเนินการแล้ว	9,990	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ	จ่ายเป็นค่าดำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯ	10,000	ค.ค.66-ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
		รวมแผนงานบริหารทั่วไป	20,000			9,990	
		รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	20,000			9,990	

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองอย่างทันสมัย
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์พัฒนาของเทศบาลตำบลโพธารามที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดิน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการรับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	- ค่าดำเนินการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	10,000	พ.ย.-ธ.ค.66	ไม่ได้ดำเนินการ	0	
2	โครงการจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	- เป็นค่าดำเนินการโครงการจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	พ.ย.66-เม.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ	0	
		รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000			0	

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์พัฒนาของเทศบาลตำบลโพรงมะนังที่ 6 การพัฒนาตัวเมืองการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการประชาสัมพันธ์โพรงมะนัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์โพรงมะนัง	5,000	พ.ย.66-ก.พ.67	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
2	ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจความพร้อมใจในการให้บริการประชาชนในเขตตำบลโพรงมะนัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสำรวจความพร้อมใจของประชาชนตำบลโพรงมะนัง	30,000	ส.ค.-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	30,000.00	
3	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงานในเขตตำบลโพรงมะนัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำรวจความพร้อมใจของประชาชนตำบลโพรงมะนัง	20,000	ม.ค.-ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
4	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอำเภอเคอชูดอม	อุดหนุนอปท.อำเภอเคอชูดอม เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอำเภอเคอชูดอม	25,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว	25,000.00	
5	โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม	20,000	ม.ค.-ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
6	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	ค่าดำเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	13,000	ม.ค.-ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
7	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	20,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
		รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	133,000			55,000.00	
		รวมยุทธศาสตร์ที่ 6	153,000			55,000.00	
		รวมทุกยุทธศาสตร์	31,161,520			28,967,673.95	

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพหนองาม ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลโพหนองาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่พึง/ ที่จัดซื้อจัดจ้าง	สถานะ	หมายเหตุ
ครั้งที่ 1/2567				
1	ปรับปรุงถนน คสล.จากสี่แยกนางจอมศรี ศรีแก้ว หมู่ ๓ ถึงบ้านนาสุตใจ แวงศรี หมู่ ๑๑	491,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2	ปรับปรุงถนน คสล.เส้นนายวิสุทธิ์ ตราขจร - วัดคำสำราญ บ.หนองยาว หมู่ 2	392,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
3	ปรับปรุงถนน คสล.แยกบ้านนายสมศรี สีนทร - สามแยกบ้านนายสุข พาโน บ.ราษฎร์พัฒนา หมู่ 8	257,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
4	ปรับปรุงถนน คสล. เส้นคำซึ้งเหล็ก บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ 8	170,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
5	ปรับปรุงถนน คสล. เส้นบ้านนางจรรยา อิงยาว - บ้านนายทอง หวังบุญ บ.หนองยาว หมู่ 9	491,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
6	ปรับปรุงถนน คสล. หน้าวัดคำสำราญ - หนองกลางทุ่ง บ.หนองยาว หมู่ 10	491,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
7	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ลงแอสฟัลติก เส้นสี่แยกวัดคำสำราญ หมู่ 2, หมู่ 10 - ทางไปอ่างเก็บน้ำกุดโง หมู่ 2, หมู่ 10	491,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเข้าวัดเกษมมงคล(คยทหาร) บ้านฝั่งสอง ม.5	368,000.00	เสร็จสิ้น	
9	ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายทอง อ่อนละมุน - บ้านนายจันทิง วรรณโสภน บ.โนนสว่าง ม.3	490,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
10	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายอุดร ประทีปพร-บ้านนายสมบูรณ์ บุญเลิศ บ.โนนหนองคำ หมู่ 6	369,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
11	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางหนูใจ ลัดดา - วัดป่าคำสมบูรณ์ หมู่ 7	483,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
12	ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายเดนม - บ้านนายคำบง ทองวงศ์ บ้านโนนสว่าง หมู่ 11	74,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
13	ก่อสร้างถนน คสล.สามแยกถนนลาดยาง - นานางนงลักษณ์ พันธวงค์ บ.โนนสว่าง หมู่ 3	436,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
14	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางเฉลี ไพรัตน์ - บ้านนายอำนาจ บุญทรง บ.โพหนอง หมู่ 13	222,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
15	ปรับปรุงถนนลูกรังสายอ่างเก็บน้ำห้วยซึ้งเหล็ก เชื่อมถนนทางหลวงชนบท บ้านโนนหนองคำ หมู่ 6	59,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
16	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) เส้นถนนดินรอบอ่างเก็บน้ำห้วยซึ้งเหล็ก หมู่ 6	488,800.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
17	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากแยกตลาดประชาคมถึงบ่อเดิมพระเกียรติ บ้านโพหนอง หมู่ 13	406,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายบุญมี อิงพารังโก บ้านโนนหนองคำ หมู่ 6	252,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		6,430,800.00		
รวมจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1				

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง	สถานะ	หมายเหตุ
ครั้งที่ 2/2567 ทุกโครงการอยู่ระหว่างการเตรียมประกาศจัดซื้อจัดจ้าง				
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทางจรจร วงใหญ่ บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2	54,900.00		
2	ปรับปรุงทางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขยายเข้ามาบางจากไปวัดคำทราย บ้านโพรงงาม หมู่ที่ ๑๓	107,200.00		
3	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เส้นบ้านนายบรรชา จันทร์ทอง - สามแยกบ้านบางจาก บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๑๐	497,600.00		
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางสมบอง ชงกรดิน บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2	46,200.00		
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายต้น บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2	412,300.00		
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านทิศเหนือบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 11	369,600.00		
7	ปรับปรุง ค.ส.ล. เส้นบ้านนายสุกี ถัดจาก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 11 เชื่อมต่อบ้านต้นแยง หมู่ที่ 19 ตำบลกุดประพาย	388,700.00		
8	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นบ้านนางวิพาพร จันทร์ทอง - สามแยกบ้านนายสุวิวัฒน์ จันทร์ทอง - บ้านหนอง ยาว หมู่ที่ 10	137,500.00		
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นคำซึเหล็ก ขอย ศรีจันทร์ บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 8	273,300.00		
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางบรรจง พงษ์สถิต - บ้านนางทองคำ กับทอง บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 8	102,200.00		
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าโรงงานเก่า บ้านโพรงงาม หมู่ที่ 13	242,100.00		
12	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เส้นหลัง ร.รมิตเกล้าโดยมีไทย บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 4	497,600.00		
13	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เส้นหน้าบ้านนางแดงเสริมสวย หมู่ที่ 5 บ้านฝั่งสอง	171,000.00		
14	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เส้นหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านฝั่งสอง	165,900.00		
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหมู่ที่ 7- หมู่ที่ 12 บ้านคำสมบูรณ์ หมู่ที่ 7	492,300.00		
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยฟาร์มเขต ไปร่องสำนวน (นาวาด วงกลาง) บ้านหนองยาว หมู่ที่ 9	492,300.00		
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทองใหญ่ ถึง สะพานหัวหินสี่ บ้านหนองยาว หมู่ที่ 9	248,100.00		
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลงสี่แยกคำแก้ง บ้านหนองยาว หมู่ที่ 9	492,300.00		
19	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านแม่เป็ พิมพ์าศรี บ้านโพรงงาม หมู่ที่ 1	272,500.00		
20	ขยายไหล่ทาง เส้นโรงเรียนหนองยาว - วัดป่าหนองยาว หมู่ที่ 8	286,400.00		
21	ก่อสร้างห้องน้ำ เทศบาลตำบลโพรงงาม	264,000.00		
		6,014,000.00		
รวมจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2				
รวมจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น		12,444,800.00		

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง/ ที่จัดซื้อจัดจ้าง	สถานะ	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข อบ.ถ.๓๓๗-๐๑๐ สายสี่แยกตลาดแลง บ.หนองยาว ม.๒ ถึงสามแยกป่าป๋าม บ.ราษฎร์พัฒนา ม.๘ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	1,656,240.00	เสร็จสิ้น	
2	ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข อบ.ถ.๓๓๗-๐๑๓ เส้นบ้านม่วงหมู่ ๖ ถัดคา ถึงวัดป่าคำสมบุรีรัมย์ บ.คำสมบุรีรัมย์ ม.๗ ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี	589,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	รวมทั้งสิ้น	2,245,240.00		